

Stadtwerke Ilmenau GmbH  
Technik  
Betrieb Stromversorgung

### Protokoll für Funktionstest Einspeisemanagement

Anschlussanlage: City Kaufhaus, Ilmenau, Friedrich-Hofmann-Straße 4

Anschlussnehmer: Name/ Firma  
Straße  
PLZ, Stadt

Anlagenbetreiber: Name/ Firma  
Straße  
PLZ, Stadt

Anlagenerrichter: Name/ Firma  
Straße  
PLZ, Stadt

P-Sollwert von Leitstelle ändern, rückgemeldete Kontrollwert entspricht dem Sollwert ?

|                                  |                           |                             |                               |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| P reduziert auf 60 %             | Kontrollwert P in Ordnung | ja <input type="checkbox"/> | nein <input type="checkbox"/> |
| P reduziert auf 0 %              | Kontrollwert P in Ordnung | ja <input type="checkbox"/> | nein <input type="checkbox"/> |
| P reduziert auf 100 %            | Kontrollwert P in Ordnung | ja <input type="checkbox"/> | nein <input type="checkbox"/> |
| Funktionstest der Fernwirkstelle | in Ordnung                | ja <input type="checkbox"/> | nein <input type="checkbox"/> |

Bestätigung Protokoll für Funktionstest

Ilmenau, den